
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CEARÁ			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ																	
			CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS - REITORIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												VERSÃO: 27/11/2020 Téc.: DIEGO ABREU					
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS						2º MÊS						3º MÊS					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.224,84																		
			7.408,28						7.408,28						7.408,28					
			33,33%						33,33%						33,33%					
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.759,28																		
			23.759,28																	
			100,00%																	
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.728,08																		
									6.485,39						3.242,69					
									66,67%						33,33%					
04	ESTRUTURA	25.273,03																		
			15.163,82						10.109,21											
			60,00%						40,00%											
05	PAREDES E PAINES	37.108,58																		
									37.108,58											
									100,00%											
06	COBERTAS	46.104,75																		
									34.578,56						11.526,19					
									75,00%						25,00%					
07	REVETIMENTOS	23.910,40																		
									23.910,40											
									100,00%											
08	ESQUADRIAS	11.865,95																		
									11.865,95											
									100,00%											
09	PISO	43.976,75																		
									26.386,05						17.590,70					
									60,00%						40,00%					
10	FORRO	14.803,78																		
															14.803,78					
															100,00%					

<div></div> <div>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CEARÁ</div>			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ																	
			CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS - REITORIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												VERSÃO: 27/11/2020 Téc.: DIEGO ABREU					
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS						2º MÊS						3º MÊS					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
11	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	11.316,03																		
															11.316,03					
															100,00%					
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.074,70																		
									10.317,73						13.756,97					
									42,86%						57,14%					
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	401,52																		
															401,52					
															100,00%					
14	PINTURA	18.532,57																		
															18.532,57					
															100,00%					
15	URBANIZAÇÃO	1.093,75																		
															1.093,75					
															100,00%					
16	SERVIÇOS FINAIS	4.194,51																		
															4.194,51					
															100,00%					
PREÇO TOTAL GERAL		318.368,52	46.331,38						168.170,16						103.866,98					
			46.331,38						214.501,54						318.368,52					